

Ablaufentwurf																									
Leistungsbeschreibung		46.KW				47.KW				48.KW				49.KW				50.KW				51.KW			
Serverraum EG																									
Klimatechnik	Lieferung Kältetechnik innen / aussen																								
(Thermotec)	Installation/Montage Kältetechnik																								
	Inst. übergeordnete Steuerung Kälte																								
	Inbetriebnahme Kälte																								
	Testlauf Kälte																								
Elektrotechnik	ET-Zuleitung/Blitzschutz Kältetechnik																								
(Förtsch)	Fertigmontage ET für Kälte																								
	Stromschienen/ET-Anschluß Racks																								
Servertechnik	Aufstellen/Einrichten Serverschränke/Racks																								
(Kubus IT)	Hochfahren zusätzliche Server																								
Netzknotenraum KG																									
Klimatechnik	Lieferung Splitgerät innen / aussen																								
(Thermotec)	Installation/Montage Klimatechnik																								
	Inbetriebnahme Kälte																								
Elektrotechnik	Lieferung USV																								
(Förtsch)	ET-Zuleitung Kältetechnik																								
	Umschwenken Kabel USV alt auf USV neu																								
Servertechnik	Herunterfahren Server NKR																								
(Kubus IT)	(Detailablauf folgt)																								
Baukonstruktion	Demontage Doppelboden																								
(diverse)	Aufsatzrahmen Server/Klima/TK-Netz																								
	Montage Doppelboden																								
	Restarbeiten Doppelboden																								
	Wandverschlüsse/Brandschott nachträgl.																								
	Malerarbeiten																								